

**Bauvorhaben mit energetischem Schwerpunkt 2012 - 2014**

## Berufsbildende Schulen

Projekt	Status	2012	2013	2014	Mittel gem. Investitionsprogramm	gezahlte Mittel
Neubau einer Mehrzweckhalle, BBS Neustadt	0				1.265.000,00 €	- €
Neubau Passiv-Doppeltturnhalle, BBS Alice-Salomon	1				4.300.000,00 €	203.836,60 €
Energ. Sanierung und Brandschutz, Gustav-Bratke-Allee BBS ME	1				8.480.000,00 €	5.548.045,55 €
Generalsanierung, BBS 14,	0				1.200.000,00 €	98.611,55 €
Energ. Sanierung Dachflächen, BBS Neustadt, Bunsenstr.	3				1.300.000,00 €	561.774,78 €
Generalsanierung, BBS Springe,	0				1.200.000,00 €	7.953,00 €
Generalsanierung, Justus-von-Liebig-Schule, Ahlem / Planung	0				900.000,00 €	- €
<b>Gesamt</b>						<b>6.420.221,48 €</b>

## Förderschulen

Projekt	Status	2012	2013	2014	Mittel gem. Investitionsprogramm	gezahlte Mittel
Generalsanierung, Schule am Wasserwerk	1				3.305.000,00 €	66.305,12 €
Generalsanierung, Wilhelm-Schade-Schule	0				2.621.000,00 €	31.113,54 €
Neubau, Förderzentrum Auf der Bult, Passivhaus	1				19.000.000,00 €	1.759.706,83 €
Generalsanierung, Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	1				1.900.000,00 €	602.285,28 €
<b>Gesamt</b>						<b>2.459.410,77 €</b>

## Sonstige

Projekt	Status	2012	2013	2014	Mittel gem. Investitionsprogramm	gezahlte Mittel
Sanierung, SLH Torfhaus / 1. BA	2				2.050.000,00 €	1.816.853,77 €
Sanierung, SLH Torfhaus / 2. BA	1				2.000.000,00 €	- €
Gedenkstätte Ahlem inkl. Anschluß JvL-Schule ans BHKW	2				5.630.000,00 €	4.888.146,86 €
Energ. Sanierung und Brandschutz, Gesundheitsamt Weinstr.	1				7.908.000,00 €	941.392,84 €
Fassadensanierung, Verwaltungsgebäude Hi. 20	3				500.000,00 €	217.221,31 €
LED Förderprogramm	1				1.892.000,00 €	56.000,00 €
Div. Energ. Sanierungen in der Bauunterhaltung+ Investiv < 50%	3					1.500.000,00 €
Waldhof, BHKW	0				220.500,00 €	- €
Gailhof, BHKW	0				220.500,00 €	- €
Geschäftsstelle Naturpark	0				1.000.000,00 €	- €
<b>Gesamt</b>						<b>9.419.614,78 €</b>
<b>Summe</b>						<b>18.299.247,03 €</b>

Legende (Status)

0 = Vorbereitende Untersuchungen

1 = nur Planung/ Ausschreibung

2 = im Bau/ Abrechnungsphase

3 = fertig gestellt